



# Acquedotto Lucano S.p.A.

Direzione Progettazione ed Energia

## FINANZIAMENTO

DGR n. 561 del 13.06.2017 – DGR 522 del 31/07/2019 - PO FESR BASILICATA 2014-2020  
Asse Prioritario V - Azione 6B.6.3.1.

## REGIONE BASILICATA



### COMUNE DI TRIVIGNO

Potenziamento, efficientamento e  
automazione dell'impianto di  
sollevamento idrico Camastra a  
Trivigno (PZ) –  
II° Stralcio Revamping ISI Camastra

## ELABORATO

### DIAGRAMMA DI GANTT

## LIVELLO DI PROGETTAZIONE



**ESECUTIVO**



DEFINITIVO



FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

DIRETTORE AREA PROGETTAZIONE ED ENERGIA  
Ing. Salvatore GRAVINO

PROGETTISTA  
Ing. Vincenzo Donato GUERCIO

## COMMITTENTE



**acquedottolucano**

**Acquedotto Lucano S.p.A.**  
**Via P. Grippo – 85100 Potenza**  
**Tel. 0971.392.111 – Fax. 0971.392.600**  
**www.acquedottolucano.it**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Roberto PETRULLO

COD.

**A009**

DATA

**AGOSTO 2023**

SCALA GRAFICA

-----

FILE

REV.

DATA

## 10. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

### DIAGRAMMA DI GANTT

Nr.	Nome Fase\Descrizione	Durata	Inizio	Fine	2023			
					SET	OTT	NOV	DIC
1	Diagramma di Gantt	81/117	04/09/2023	29/12/2023				
2	Allestimento cantiere	8/10	04/09/2023	13/09/2023				
3	Delimitazione dell'area di cantiere	2/2	04/09/2023	05/09/2023				
4	Baracche di cantiere	3/3	06/09/2023	08/09/2023				
5	Servizi igienici di cantiere	1/1	08/09/2023	08/09/2023				
6	Macchine varie di cantiere	1/1	08/09/2023	08/09/2023				
7	Accessi e circolazione mezzi in cantiere	1/1	11/09/2023	11/09/2023				
8	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	1/1	11/09/2023	11/09/2023				
9	Ponteggio metallico fisso	2/2	12/09/2023	13/09/2023				
10	Approvvigionamento del materiale	2/2	14/09/2023	15/09/2023				
11	Scavetto a mano di trincea	9/9	18/09/2023	28/09/2023				
12	Installazione apparecchiature elettriche	6/6	29/09/2023	06/10/2023				
13	Sostituzione motopompe	28/28	09/10/2023	24/11/2023				
14	Impianto elettrico cablaggio/ Impianto elettrico e di terra interno agli edifici	1/1	08/09/2023	08/09/2023				
15	Lavori su quadri elettrici	9/9	27/11/2023	07/12/2023				
16	Posa cavi e conduttori	8/8	11/12/2023	20/12/2023				
17	Montaggio sistema linee vita su copertura/ Montaggio sistema linee vita su ...	2/2	14/09/2023	15/09/2023				
18	Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa	5/5	18/09/2023	22/09/2023				
19	Pavimenti di varia natura	2/2	21/12/2023	22/12/2023				
20	Smobilizzo cantiere	3/3	27/12/2023	29/12/2023				
21	Delimitazione dell'area di cantiere	1/1	27/12/2023	27/12/2023				
22	Servizi igienici di cantiere	1/1	28/12/2023	28/12/2023				
23	Macchine varie di cantiere	1/1	28/12/2023	28/12/2023				
24	Accessi e circolazione mezzi in cantiere	1/1	29/12/2023	29/12/2023				
25	Accessi e circolazione pedonale in cantiere	1/1	28/12/2023	28/12/2023				
26	Ponteggio metallico fisso	2/2	28/12/2023	29/12/2023				