



acquedottolucano

Acquedotto Lucano S.p.A.
Via Pasquale Grippo - 85100 Potenza
tel. 0971.392111 - fax 0971.392.600
www.acquedottolucano.it

Reg. Impr. DI Potenza
C.F. e P.IVA 0152200763
REA C.C.I.A.A. PZ n° 115622
Cap. Soc. I. v. € 21.373.764,00

Potenza, 28 MAR. 2025

Al Direttore Operativo A.L. Spa
SEDE

CIG: B6403B5500

VERBALE DI SOMMA URGENZA PROT. N° 02/2025
(art. 140 del D. Lgs. 36/2023)

Comune: Montescaglioso**Somma urgenza** per affidamento servizio trasporto di distribuzione acqua potabile acquedotto rurale Gravinella abitato di Montescaglioso a seguito dell'interruzione idrica schema Agri-Frida.**Stazione Appaltante:** Acquedotto Lucano S.p.A.**Importo presunto del servizio:** € 5.000,00 (euro cinquemila/00)**Impresa esecutrice del servizio:** 2C SERVICE S.r.l., con sede in Via C. Levi n.13 - 75020 Scanzano Jonico (MT).**Premesso che:**

- In data 25.03.2025, il settore schemi idrici comunicava la necessità di interrompere il flusso sulla condotta adduttrice Agri-Frida che alimenta il serbatoio Gravinella in agro di Montescaglioso, per effettuare un intervento di manutenzione straordinaria;
- a seguito dell'interruzione si procedeva alla verifica del livello del serbatoio sopra citato al fine di accertare se si poteva sopperire alla mancanza di arrivo con la riserva dello stesso.

Atteso che:

- in seguito alla verifica del livello del serbatoio e atteso che l'inconveniente tecnico necessitava, di tempo per l'individuazione della perdita e il successivo ripristino, si procedeva alla chiusura del serbatoio di Gravinella, in agro di Montescaglioso afferente lo schema idrico Agri-Frida;
- a seguito dell'ultimazione dei lavori di riparazione in pari data, veniva ripristinato il flusso lungo la condotta adduttrice;
- dai controlli effettuati successivamente dagli addetti al servizio idrico integrato al suddetto serbatoio, si accertava che la portata in arrivo era poco meno di 2 l/s, inferiore alla dotazione ordinaria che si attesta mediamente sui 5 l/s, atteso che nella zona interessata sono presenti numerosi insediamenti produttivi e aziende zootecniche;
- nell'immediatezza si avvisava il personale incaricato delle condotte esterne (il collega Tuccino), lo stesso a seguito di ulteriori verifiche constatava il malfunzionamento del riduttore di pressione installato sulla condotta adduttrice per Montescaglioso che non permetteva il passaggio della portata necessaria;
- tale situazione a distanza di quasi 3 giorni ha determinato la riduzione di portata o addirittura la mancanza di erogazione in alcune contrade servite dall'acquedotto rurale, disservizio segnalato dagli utenti e anche dal comune di Montescaglioso.



Considerato che:

- nell'attesa della sostituzione del riduttore di pressione e del successivo ripristino dell'erogazione con il recupero del livello del serbatoio di Gravinella, al fine di scongiurare problemi di natura igienico-sanitaria, si dispone il servizio di trasporto e distribuzione di acqua potabile con autobotte;
- la ditta 2C SERVICE S.r.l., con sede in Via C. Levi n.13 - 75020 Scanzano Jonico (MT), ditta in possesso di competenze, mezzi e professionalità già sperimentate, si rende immediatamente disponibile all'espletamento del servizio richiesto per un importo presunto di € 5.000,00 (euro cinquemila/00);

Sulla base di quanto sopra accertato, l'anno 2025 il giorno 28 marzo 2025, il sottoscritto, in qualità di Coordinatore del Centro Operativo Materano, giusta disposizione organizzativa del 28/02/2022, ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023, ravvisata la **somma urgenza** dispone l'immediata esecuzione del servizio per scongiurare problemi di natura igienico sanitaria, per la pubblica e privata incolumità e per evitare interruzione di pubblico servizio.

Entro dieci giorni dal presente ordine di esecuzione dei lavori sarà redatta apposita perizia giustificativa degli stessi per la copertura della spesa, il cui importo presunto ammonta ad € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00) oltre IVA in cui risultano compresi gli oneri della sicurezza.

Il Coordinatore del C.O. Materano

Lorenzo Appella

Il Direttore Operativo

Ing. Tommaso Marino